



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión 13/ago./2025 09:40 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MHY-13-FISM	ALCANTARILLADO (PIR) EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	H25061	ALCANTARILLADO (PIR) EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN	OBRAS PUBLICAS	19/05/2025	17/06/2025	Activo	Rehabilitación	Invitacion a Proveedores	Contrato	ADRIEL ETIEL BALAM KU	\$1,188,000.00	\$1,188,000.00	\$1,188,000.00	\$594,000.00	50.00%
MHY-AD-FORT	PUBLICO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	H25047	PUBLICO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN	OBRAS PUBLICAS	22/03/2025	10/04/2025		Ampliación	Adjudicacion Directa	Contrato	HECOM PROCESOS.	\$258,081.52	\$258,081.52	\$258,081.52	\$258,081.52	100.00%
MHY-AD-FORT	PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COMISARIA DE SISAL, HUNUCMA, YUCATAN	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	H25048	PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COMISARIA DE SISAL, HUNUCMA, YUCATAN	OBRAS PUBLICAS	01/04/2025	10/04/2025		Ampliación	Adjudicacion Directa	Contrato	EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO FORNITURE	\$392,214.10	\$392,214.10	\$392,214.10	\$392,214.10	100.00%
MHY-AD-FORT	PUBLICO EN DIVERSAS CALLES EN LA COMISARIA DE SISAL, MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2025	H25056	PUBLICO EN DIVERSAS CALLES EN LA COMISARIA DE SISAL, MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN	OBRAS PUBLICAS	01/05/2025	30/05/2025		Ampliación	Adjudicacion Directa	Contrato	GREENBIER CONSTRUCTORES	\$385,548.40	\$385,548.40	\$385,548.40	\$385,548.40	100.00%
MHY-AD-IG-20	CONTRATO DE CAPACITACION LA FATIMA EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN	INGRESOS PROPIOS 2025	H25043	CONTRATO DE CAPACITACION LA FATIMA EN LA COLONIA FATIMA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN	OBRAS PUBLICAS	01/03/2025	31/03/2025		Rehabilitación	Adjudicacion Directa	Contrato	HECOM PROCESOS.	\$227,360.00	\$227,360.00	\$227,360.00	\$227,360.00	100.00%
MHYADINGPR	DE LA CANTINERA SAN POOL DE LA COLONIA BALTAZAR CEBALLOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA	INGRESOS PROPIOS 2025	H25042	DE LA CANTINERA SAN POOL DE LA COLONIA BALTAZAR CEBALLOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA	OBRAS PUBLICAS	01/02/2025	15/02/2025		Rehabilitación	Adjudicacion Directa	Contrato	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL MAYAB	\$308,935.40	\$308,935.40	\$308,935.40	\$308,935.40	100.00%

H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HUNUCMÁ, YUC. MÉX.



H. AYUNTAMIENTO
DE HUNUCMÁ
2024 - 2027
SÍNDICO

[Handwritten signature]



TESORERÍA
H. Ayuntamiento de
Hunucmá, Yucatán
2024 - 2027

[Handwritten signature]



H. Ayuntamiento de
Hunucmá 2024 - 2027
Secretaría Municipal
Hunucmá, Yucatán, México



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra

Fecha y 13/ago./2025
hora de Impresión 09:40 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MHY-AD-PART	CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMISARIA DE HUNCANAB, MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN	RECAUDACION PARTICIPABLE	H25045	USOS MULTIPLES EN LA COMISARIA DE HUNCANAB, MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN	OBRAS PUBLICAS	01/04/2025	31/05/2025		Rehabilitación	Adjudicacion Directa	Contrato	CONSULTORA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA AKRIS	\$344,501.18	\$344,501.18	\$344,501.18	\$344,501.18	100.00%
MHY-AD-PART	UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN	RECAUDACION PARTICIPABLE	H25046	UBICADO EN LA COLONIA GUADALUPE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN	OBRAS PUBLICAS	01/04/2025	30/04/2025		Rehabilitación	Adjudicacion Directa	Contrato	HECOM PROCESOS,	\$265,060.00	\$265,060.00	\$265,060.00	\$265,060.00	100.00%
MHY-13-FISM-	ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SISAL, COMISARIA DE HUNUCMÁ, YUCATÁN	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	H25062	ENTUBADA (PIR) EN LA LOCALIDAD DE SISAL, COMISARIA DE HUNUCMÁ, YUCATÁN	OBRAS PUBLICAS	17/05/2025	15/06/2025	Activo	Ampliación	Invitacion a Proveedores	Contrato	SUMINISTROS LC Y FT	\$951,512.38	\$951,512.38	\$951,512.38	\$640,905.83	67.36%
MHY-13-INGPR	EL PRIMER CUADRO DE HUNUCMÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN	INGRESOS PROPIOS 2025	H25054	PEATONALES EN EL PRIMER CUADRO DE HUNUCMÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN	OBRAS PUBLICAS	29/03/2025	17/04/2025	Activo	Rehabilitación	Invitacion a Proveedores	Contrato	MANUEL MARTIN EK UITZ	\$908,051.49	\$908,051.49	\$908,051.49	\$908,051.48	100.00%
MHY-LP-FISM-	PAVIMENTACION DE LA CALLE 23 ENTRE 14 Y 20, COLONIA ITZIMNA, EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	H25049	DE LA CALLE 23 ENTRE 14 Y 20, COLONIA ITZIMNA, EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN	OBRAS PUBLICAS	18/04/2025	30/06/2025		Nueva	Licitacion	Contrato	HECOM PROCESOS,	\$2,379,426.24	\$2,379,426.24	\$2,379,426.24	\$2,379,426.24	100.00%
MHY-LP-FISM-	ENTRE CARRETERA A SISAL Y CALLE 11A, COLONIA SANTIAGUITO, EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025	H25050	CARRETERA A SISAL Y CALLE 11A, COLONIA SANTIAGUITO, EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN	OBRAS PUBLICAS	18/04/2025	12/05/2025	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	MANUEL MARTIN EK UITZ	\$1,957,798.19	\$1,957,798.19	\$1,957,798.19	\$1,957,798.18	100.00%



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HUNUCMÁ, YUC. MÉX.

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
DE HUNUCMÁ
2024 - 2027
SÍNDICO

[Signature]



H. Ayuntamiento de
Hunucmá 2024-2027
Secretaría Municipal
Hunucmá, Yucatán, México

[Signature]



TESORERÍA
H. Ayuntamiento de
Hunucmá, Yucatán
2024 - 2027



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra

Fecha y 13/ago./2025
hora de Impresión 09:40 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MHY-LP-FISM-	ENTRE 2 Y 6 Y 9 ENTRE 2 Y CARRETERA UMAN-HUNUCMA EN LA COMISARIA DE TEXAN EN OQUECHTE ORIENTE ENTRE 44 Y 42, 42 Y 40, 38 Y3, 36 Y34 EN COMISARIA DE SISAL EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATÁN DE CALLE 22 ENTRE 16 Y 11 ENTRE 23 Y 22 COLONIA ITZIMNA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATÁN DE CALLE 9 ENTRE 28 COLONIA FLORES MAGON, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, DE CALLE 41 POR 18 Y 22 COLONIA BALTAZAR CEBALLOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, DEL PARQUE INFANTIL DEL CENTRO DE HUNUCMA, YUCATÁN NUMERO DE OBRA MHY-LP-	FONDO DE INFRAESTRUCTU RA SOCIAL MUNICIPAL 2025	H25051	ENTRE 2 Y 6 Y 9 ENTRE 2 Y CARRETERA UMAN-HUNUCMA EN LA COMISARIA DE TEXAN EN OQUECHTE ORIENTE ENTRE 44 Y 42, 42 Y 40, 38 Y3, 36 Y34 EN COMISARIA DE SISAL EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATÁN DE CALLE 22 ENTRE 16 Y 11 ENTRE 23 Y 22 COLONIA ITZIMNA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA, ENTRE 28 COLONIA FLORES MAGON, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, POR 18 Y 22 COLONIA BALTAZAR CEBALLOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, N DEL PARQUE INFANTIL DEL CENTRO DE HUNUCMA, YUCATÁN NUMERO DE OBRA MHY-LP-	OBRAS PUBLICAS	18/04/2025	17/05/2025	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	INUV PROTECTOS DE INFRAESTRUCTU RA URBANA Y VIAL DEL SURESTE	\$1,851,508.46	\$1,851,508.46	\$1,851,508.46	\$1,851,508.44	100.00%
MHY-LP-FISM-		FONDO DE INFRAESTRUCTU RA SOCIAL MUNICIPAL 2025	H25058		OBRAS PUBLICAS	30/04/2025	29/05/2025	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	MERICONSTRUYE	\$3,316,201.33	\$3,316,201.33	\$3,316,201.33	\$1,007,065.89	30.37%
MHY-LP-FISM-		FONDO DE INFRAESTRUCTU RA SOCIAL MUNICIPAL 2025	H25059		OBRAS PUBLICAS	30/04/2025	29/05/2025	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	MANUEL MARTIN EK UITZ	\$3,222,593.08	\$3,222,593.08	\$3,222,593.08	\$2,899,949.55	89.99%
MHY-LP-FISM-		FONDO DE INFRAESTRUCTU RA SOCIAL MUNICIPAL 2025	H25057		OBRAS PUBLICAS	01/05/2025	31/05/2025	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	HECOM PROCESOS,	\$1,725,870.00	\$1,725,870.00	\$1,725,870.00	\$1,725,870.00	100.00%
MHY-LP-FISM-		FONDO DE INFRAESTRUCTU RA SOCIAL MUNICIPAL 2025	H25052		OBRAS PUBLICAS	30/04/2025	29/05/2025	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	SICURO 360 GRADOS	\$2,713,984.81	\$2,713,984.81	\$2,713,984.81	\$2,460,688.19	90.67%
MHY-LP-INGPR		INGRESOS PROPIOS 2025	H25044		OBRAS PUBLICAS	31/03/2025	31/05/2025		Rehabilitación	Licitacion	Contrato	CONSULTORA, CONSTRUCCIONE S Y CIMENTACIONES DEL SURESTE ADVENTI	\$2,310,048.67	\$2,310,048.67	\$2,310,048.67	\$2,310,048.67	100.00%



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO
DE HUNUCMÁ
2024 - 2027
SÍNDICO

[Signature]



H. Ayuntamiento de
Hunucmá 2024-2027
Secretaría Municipal
Hunucmá, Yucatán, México

[Signature]



TESORER
H. Ayuntamiento de
Hunucmá, Yucatán
2024 - 2027

[Signature]



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
09:40 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MHY-LP-PART	EN LA CALLE 21 ENTRE 36-A Y 38, 38 Y 40, 40 Y 42, 42 Y 44, 44 Y 46 EN LA COMISARIA DE SISAL, MUNICIPIO DE HUNUCMA,	RECAUDACION PARTICIPABLE	H25055	ENTRE 36-A Y 38, 38 Y 40, 40 Y 42, 42 Y 44, 44 Y 46 EN LA COMISARIA DE SISAL, MUNICIPIO DE HUNUCMA	OBRAS PUBLICAS	01/05/2025	31/05/2025	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	ESTRUCTURAS URBANAS DEL SURESTE COSTA AZUL	\$3,062,772.97	\$3,062,772.97	\$3,062,772.97	\$2,266,714.36	74.01%



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HUNUCMÁ, YUC. MÉX.



H. AYUNTAMIENTO
DE HUNUCMÁ
2024 - 2027
SÍNDICO



TESORERÍA
H. Ayuntamiento de
Hunucmá, Yucatán
2024 - 2027



H. Ayuntamiento de
Hunucmá 2024-2027
Secretaría Municipal
Hunucmá, Yucatán, México



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptObraPublica

MUNICIPIO DE HUNUCMÁ
ESTADO DE YUCATÁN
Avances de Obra

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2025
09:40 p. m.

Obra Pública	Nombre	Fuente de Financiamiento	Clave Proyecto	Proyecto	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	Status	Tipo Obra	Tipo Contrato	Modalidad	Proveedor	Monto Vigente	Monto Original	Monto Modificado	Importe Avance	% Avance
MHY-LP-PART	EN LA CALLE 21 ENTRE 36-A Y 38, 38 Y 40, 40 Y 42, 42 Y 44, 44 Y 46 EN LA COMISARIA DE SISAL, MUNICIPIO DE HUNUCMA,	RECAUDACION PARTICIPABLE	H25055	ENTRE 36-A Y 38, 38 Y 40, 40 Y 42, 42 Y 44, 44 Y 46 EN LA COMISARIA DE SISAL, MUNICIPIO DE HUNUCMA	OBRAS PUBLICAS	01/05/2025	31/05/2025	Activo	Nueva	Licitacion	Contrato	ESTRUCTURAS URBANAS DEL SURESTE COSTA AZUL	\$3,062,772.97	\$3,062,772.97	\$3,062,772.97	\$2,266,714.36	74.01%



H. AYUNTAMIENTO
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HUNUCMÁ, YUC. MÉX.



H. AYUNTAMIENTO
DE HUNUCMÁ
2024 - 2027
SÍNDICO



TESORERÍA
H. Ayuntamiento de
Hunucmá, Yucatán
2024 - 2027



H. Ayuntamiento de
Hunucmá 2024-2027
Secretaría Municipal
Hunucmá, Yucatán, México